

**TIJDLIJN**

aanbestedingstraject sloop	maart 18 – mei 2018
voorbereiding sloop rode flat	juni 18 – augustus 18
inrichten sloop- en bouwterrein tussen blauw en rood	augustus 18
sloop rode flat	september 18 – februari 19
sloop blauwe flat	oktober 19 – maart 20
omzetten sloopterrein tussen groen en geel	september 20
sloop groene flat	oktober 20 – maart 21
start sloop gele flat	oktober 22 – maart 23
aanbestedingstraject bouwen	maart 18 – augustus 18
uitontwerpen nieuwbouw	september 18 – december 18
bouw nieuwe rode flat	april 19 – juni 20
bouw nieuwe blauwe flat	juli 20 – juni 21
bouw nieuwe groene flat	juli 21 – maart 22
aanbestedingstraject reconstructie Tolweg	maart 18 – november 18
uitvoering ruwe reconstructie Tolweg	december 18 – december 19
bouwrijp maken rode flat	februari 19 – maart 19
bouwrijp maken blauwe flat	april 20 – juni 20
bouwrijp maken groene flat	april 21 – juni 21
woonrijp maken rode flat	juli 20 – september 20
woonrijp maken blauwe flat	juli 21 – september 21
woonrijp maken groene flat	juli 22 – september 22
woonrijp maken voormalige gele flat	april 23 – juni 23
herinrichting omliggende straten(in nog te bepalen fasen)	mei 21 – september 23

**BESLUITEN**

samenwerkingsovereenkomst Gemeente – Woonopmaat	21 december 17
vaststelling ontwerp Tolweg	februari 18
subsidieaanvraag verleggen Tolweg	15 februari 18
aanvraag omgevingsvergunning Tolweg	maart 18
gunning verlegging Tolweg	december 18
ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming	15 maart 18
verkrijgen ontheffing Wnb	juli 18
gunningsbesluit sloop Flats	mei 18
besluit selectie bouwer/ontwerper Vastgoed	september 18
vaststellen stedenbouwkundig ontwerp	oktober 18
ontwerp bestemmingsplan gereed/publiceren	november 18
bestemmingsplan vaststellen	februari 19
aanvraag omgevingsvergunning vastgoed	maart 19
omgevingsvergunning Vastgoed	mei 19
sloopbesluit rode flat (ingang urgentiestatus)	maart 17
sloopbesluit blauwe flat	maart 18
sloopbesluit groene flat	juni 19
sloopbesluit gele flat	mei 20